

(別紙1)

令和3年度～令和7年度 社会福祉法人光明会杉並学園 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	光明会杉並学園		法人番号	2011305000203				
法人代表者氏名	理事長 脇田 朋子							
法人の主たる所在地	東京都杉並区宮前3丁目10番8号							
連絡先	03(3332)2567(代)							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	(地域公益事業の実施ではないため未開催)							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和3年6月1日							
評議員会の承認年月日	令和3年6月21日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (令和2年度末現在)	1か年度目 (令和3年度末現在)	2か年度目 (令和4年度末現在)	3か年度目 (令和5年度末現在)	4か年度目 (令和6年度末現在)	5か年度目 (令和7年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	52,170	25,970	0	0	0			0
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲26,200	▲25,970	0	0		▲52,170	
本計画の対象期間	令和3年度～令和7年度							

2. 事業計画

(千円)

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	児童養護施設再建築事業① (計画・申請)	社会福祉事業	既存	児童養護施設再建築計画策定		
				【基本設計、協議書提出、建築申請】	無	17,400
				【仮移転関連費用】	無	8,800
小計						26,200
2か年度目	児童養護施設再建築事業②	社会福祉事業	既存	第1期工事： 【旧施設(東・西)解体工事】	有	30,000

	(第1期工事)			【仮移転関連費用】	有	14,800
				【新棟(東側)建築工事着手金】	有	80,000
	小計					124,800
3か年度目	児童養護施設再建築事業③ (第2期工事)	社会福祉事業	既存	第2期工事:		
				【仮移転関連費用】	無	16,800
				【新棟(東側)建築工事】	有	43,000
				【新棟(東側)内装設備工事、FFE】	有	70,000
				【新棟(西側)建築工事】	有	22,000
				【新棟(西棟)内装設備工事、FF&E】	有	37,000
				【外構工事】	有	12,000
	小計					200,800
4か年度目	児童養護施設再建築事業④ (新施設運営開始)	社会福祉事業	既存	【工事代残金】	有	155,400
				【移転関連費用】	有	4,800
	小計					160,200
5か年度目						
	小計					
合計						512,000

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業 (小規模事業)	上記2.および下記4.乃至6.のとおり、児童養護施設の建替えによる居室の完全個室化および心理ケア対応スペースの拡充、その他生活空間の快適性向上を図り、子ども及び職員の安心・安全・快適性を確保するための建築費用とする。
② 地域公益事業	上記①の事業を実施するにあたり、残額が生じないため実施しない。
③ ①及び②以外の公益事業	上記①の事業を実施するにあたり、残額が生じないため実施しない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
児童養護施設再建築事業	計画の実施期間における事業費合計	26,200	124,800	200,800	160,200		512,000	
	財源	社会福祉充実残額	26,200	25,970	0	0		52,170
	補助金	0	0	60,000	128,250		188,250	
	借入金	0	50,000	100,000	0		150,000	
	事業収益	0	0	0	0		0	

	その他	0	48,830	40,800	31,950		121,580
--	-----	---	--------	--------	--------	--	---------

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	社会福祉法人光明会杉並学園 本園（児童養護施設）再建築計画	
主な対象者	施設入所児童、職員	
想定される対象者数	児童養護施設 12名（本計画対象施設内）、職員 45名（グループホーム含む）	
事業の実施地域	現本園施設敷地（杉並区宮前3丁目）	
事業の実施時期	令和3年6月21日～令和6年3月31日	
事業内容	社会福祉法人光明会杉並学園 本園（児童養護施設）の再建築 ➤ 建築計画策定 ➤ 児童養護施設 仮移転 ➤ 児童養護施設 解体工事 ➤ 児童養護施設（東棟・西棟） 新築工事	
事業の実施スケジュール	1か年度目	○各種調査、法人内基本計画策定・立案 ○基本設計、建築確認・申請、建替計画協議書提出 ○仮移転先住居の確保・引越
	2か年度目	○事務所機能移転 ○第1期工事：解体工事、工事着手金支払
	3か年度目	○第2期工事：新棟（東）（西）建築工事、内装設備工事、FF&E工事、 外構工事（※いずれも中間金支払を含む。）、植栽・造園
	4か年度目	○建築工事完了・工事残金支払、移転引越、新施設での事業開始 ○落成式兼「創立90周年記念事業」
	5か年度目	
事業費積算 （概算）	●設計・建築工事関連費用 基本・実施設計料（確認申請手続等含）17,400千円 解体工事費 30,000千円 本体工事・内装設備工事 239,000千円 FF&E 13,000千円 昇降機：6,000千円 外構工事等：12,000千円 ●移転関連費用 仮入居先家賃・引越代等 45,200千円	
	合計	512,000千円（うち社会福祉充実残額充当額 52,170千円）

地域協議会等の意見 と その反映状況	(地域公益事業は行わないため特になし。)
--------------------------	----------------------

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

--